		Check List Ar condicionado				v. 2.0
	SAMSUNG	Controle de Qualidade para atendimento a domicílio (IN HOME)				
utoriza	Fernandes Comunicações	SR/			R/OS Nº:	
liente:						Nº Série:
odelo:						Data da visita: / /
N.º	Item	Verificação	Área de verificação			Resultado Pós Inspeção
	Funcionamento	Evaporadora	Acionamento do LED - Operação	□ ок	□ Não	□ Obs:
			Todas as funções do Painel Display	□ OK	□ Não	□ Obs:
.			Funções usando o Controle Remoto	□ ок	□ Não	□ Obs:
1		Evaporadora & Condensadora	Apresentação de algum código de erro nos LEDS da Evaporadora e Condensadora	□ ок	□ Não	□ Obs:
				□ ок	□ Não	□ Obs:
				□ ок	□ Não	□ Obs:
i	Modo Refrigeração /Ventilação Modo Aquecimento (Ajuste para a maior temperatura. O ventilador da evaporadora poderá demorar até 5 minutos para ser acionado)	Evaporadora	Barulhos na unidade	□ ок	□ Não	□ Obs:
			Temperatura de descarga (Aprox.5 minutos)	□ ок	□ Não	□ Obs:
			Saída de Água Condensada	□ ок	□ Não	□ Obs:
3		Condensadora Evaporadora	Funcionamento do ventilador (aprox 5 min)	□ ок	□ Não	□ Obs:
			Barulhos na unidade	□ ок	□ Não	□ Obs:
			Funcionamento do Compressor	□ ок	□ Não	□ Obs:
			Saída de Ar	□ ОК	□ Não	Obs:
			Barulhos na Unidade	□ OK	□ Não	□ Obs:
			Temperatura de descarga (aprox 5 min)	□ OK	□ Não	□ Obs:
		Condensadora	Funcionamento do ventilador (aprox 5 min)	□ OK	□ Não	□ Obs:
			Funcionamento do Compressor	□ OK	□ Não	□ Obs:
			Barulhos na unidade	□ OK	□ Não	□ Obs:
			Saída de Água Condensada	□ OK	□ Não	□ Obs:
	Desligado	Evaporadora	LED - Operação apagado	□ ок	□ Não	□ Obs:
			Motor Ventilador desligado	□ OK	□ Não	□ Obs:
4			Verifique se a lâmina- Swing parou.	□ OK	□ Não	□ Obs:
		Condensadora	Compressor e ventilador parados	□ ок	□ Não	□ Obs:
						* Espaço para carimbo * - [X01]
5	NDF	Funcionamento do aparelho	Defeito não encontrado	EXCLUSÃO DE GARANTIA		
* VALIC	AR REPARO COM O CONTACT CENTER: 0800	-941-2880> OPÇÃO 95 -	> OPÇÃO 3 **			
mentári	oe.					