	CARACHRIO	Check List Ar condicionado				v. 2.0	
	SAMSUNG	Controle de Qualidade para atendimento a domicílio (IN HOME)					
Autoriza	Fernandes Comunicações		SR/			GR/OS Nº:	
Cliente:					Nº Série:		
Modelo:						Data da visita: / /	
N.º	Item	Verificação	Área de verificação			Resultado Pós Inspeção	
	Funcionamento	Evaporadora	Acionamento do LED - Operação	Ø OK	□ Não	□ Obs:	
1			Todas as funções do Painel Display	Ø OK	□ Não	□ Obs:	
			Funções usando o Controle Remoto	Ø OK	□ Não	□ Obs:	
		Evaporadora & Condensadora	Apresentação de algum código de erro nos LEDS da Evaporadora e Condensadora	Ø OK	□ Não	□ Obs:	
				X OK	□ Não	□ Obs:	
				Ø OK	□ Não	□ Obs:	
	Modo Refrigeração /Ventilação Modo Aquecimento (Ajuste para a maior temperatura. O ventilador da evaporadora poderá demorar até 5 minutos para ser acionado)	Evaporadora	Barulhos na unidade	M ok	□ Não	□ Obs:	
			Temperatura de descarga (Aprox.5 minutos)	Ж ок	□ Não	□ Obs:	
			Saída de Água Condensada	Ø ok	□ Não	□ Obs:	
3		Condensadora Evaporadora	Funcionamento do ventilador (aprox 5 min)	Ø OK	□ Não	□ Obs:	
			Barulhos na unidade	Ø OK	□ Não	□ Obs:	
			Funcionamento do Compressor	Ø OK	□ Não	□ Obs:	
			Saída de Ar	Ø OK	□ Não	□ Obs:	
			Barulhos na Unidade	Ø OK Ø OK	□ Não	□ Obs:	
			Temperatura de descarga (aprox 5 min)	Ø OK Ø OK	□ Não	□ Obs:	
		Condensadora	Funcionamento do ventilador (aprox 5 min)	Ø OK	□ Não	□ Obs:	
			Funcionamento do Compressor	Ø OK	□ Não	□ Obs:	
			Barulhos na unidade	Ø ok Ø ok	□ Não	□ Obs:	
			Saída de Água Condensada	Ø OK	□ Não	□ Obs:	
4	Desligado	Evaporadora Condensadora	LED - Operação apagado	Ø OK	□ Não	□ Obs:	
			Motor Ventilador desligado	Ø OK Ø OK	□ Não	□ Obs:	
			Verifique se a lâmina- Swing parou.	Ø OK	□ Não	□ Obs:	
			Compressor e ventilador parados	Ø OK	□ Não	□ Obs:	
		Condensadora	Compressor e ventilador parados	A OK	□ Nao	* Espaço para carimbo * - [X01]	
5	NDF	Funcionamento do aparelho	Defeito não encontrado	SEM DEFEITO			
** VALII	DAR REPARO COM O CONTACT CENTER: 0800	-941-2880> OPÇÃO 95 -	> OPÇÃO 3 **				
	4						
Comentár	IUS.						
/erificado	nor.			Accir	natura do c	rliente:	
rificado por:						incline.	